



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

Nr.363 - Registro di Settore del 24-09-2026

Nr.1036 - Registro Generale del 24-09-2026

Oggetto: CUP F87H23003910006 - LR n. 13/2001 - Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse - Intervento di RIFACIMENTO BASOLATO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL BORGO CALO' dell'importo complessivo pari ad € 370.000,00 - Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione dello Stato Finale

-

CIG: B1998D965E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 24.11.2023 veniva approvato il progetto esecutivo di “*Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*”, per l'importo complessivo di € 370.000,00, cofinanziato per € 75.000,00 con fondi propri di bilancio;
- con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 1042 del 20.12.2023 il predetto intervento veniva ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 295.000,00;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 156/479 del 08.05.2024 veniva stabilito di avvalersi di **ASMEL Consortile S. c. a r. l.** per le attività indicate dal Codice come attività ausiliarie e che i tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile S. c. a r. l. trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno del Quadro Economico dell'intervento;
- con la medesima Determinazione, veniva prenotata, a favore di ASMEL Consortile S. c. a r. l., ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma di **€ 2.084,15** oltre IVA al 22% sul **Capitolo 2902.4** del bilancio;
- con la medesima Determinazione veniva indetta una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, da aggiudicare mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'**OEPV** ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023;

- il termine per il ricevimento delle offerte veniva fissato alle ore 12:00 del 27.05.2024, mentre la data di apertura delle offerte alle ore 13:00 del 27.05.2024, poi spostata con successiva comunicazione alle ore 12:00 del 28.05.2024;
- entro i termini fissati pervenivano **n. 5 offerte**;
- alla successiva fase di gara venivano ammesse n. 4 imprese, escludendo l'impresa GIUPPA Maurizio per mancanza dei requisiti di capacità tecnica-professionale;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 187/560 del 31.05.2024 veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*;
- dall'apertura delle offerte economiche pervenute, con verbale in data 12.06.2024, risultava **aggiudicataria provvisoria** dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò* la ditta **CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA **04323450751**) con sede a Sternatia (LE) Via Neviera n. 33, con un **ribasso del 5%**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 213/628 del 21.06.2024 venivano approvati i verbali di gara del 28.05.2024, 11.06.2024 e 12.06.2024 e venivano **aggiudicati in via definitiva** i lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò* alla ditta **CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA **04323450751**), con sede a Sternatia (LE) in via Neviera n. 33, con un **ribasso del 5%** sull'importo a base di gara pari ad € 258.366,87 (al netto degli oneri per la sicurezza), di cui € 135.979,43 per costi della manodopera, oltre IVA 22% e quindi per un **importo contrattuale di € 247.600,83** di cui € 2.152,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- con la medesima Determinazione veniva impegnato l'importo complessivo dei lavori pari ad **€ 247.600,83** oltre IVA 22% e quindi per un totale di **€ 302.073,01**, di cui **€ 240.842,81** sul **Cap. 2902.5** ed **€ 61.230,20** sul **Cap. 2902.6** del bilancio corrente;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 221/652 del 28.06.2024 veniva affidato l'incarico per la Direzione Lavori, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò* all'**Ing. Nicola AVANTAGGIATO** (CF **VNTNCL78B21D862W** P.IVA **04149080758**), per un ammontare complessivo di **€ 13.000,00**, oltre Cassa 4% (IVA esente - regime forfettario);
- con la medesima Determinazione veniva affidato l'incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la direzione operativa dell'intervento di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò* al **Geom. Giuseppe PEDONE** (CF **PDNGPP68C22D237J** P.IVA **04967120751**), per un ammontare complessivo di **€ 13.000,00**, oltre Cassa 5% ed IVA 22%;
- in data **18.07.2024** avveniva la **consegna dei lavori** in via d'urgenza, come da verbale in pari data acquisito al protocollo generale n. 9974 in data 26.07.2024;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 267/760 del 01.08.2024 veniva approvato il **nuovo Quadro Tecnico Economico rideterminato post gara**, relativo ai lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò* dell'importo complessivo di **€ 370.000,00**;
- la copertura finanziaria dell'intervento è garantita per **€ 295.000,00 (79,73%)** dal contributo regionale previsto al **Cap. 2902.5** del bilancio e per **€ 75.000,00 (20,27%)** da fondi propri previsti al **Cap. 2902.6**;
- in data **09.09.2024** avveniva la **sospensione dei lavori**, come da verbale acquisito al protocollo generale n. 12647 in data 26.09.2024;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 319/911 del 24.09.2024 veniva impegnata, liquidata e pagata la somma di **€ 122,00** a **E-Distribuzione SpA** al fine di formalizzare la richiesta di sopralluogo per definire lo spostamento dell'impianto della rete elettrica dai prospetti degli edifici interessati dall'intervento di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 373/1088 del 04.11.2024 veniva impegnata, liquidata e pagata la Fattura Elettronica n. 0601/PA del 14.10.2024, presentata da **ASMEI Consortile S. c. a r. l.**, acquisita al protocollo generale n. 13609 in data 14.10.2024, ammontante complessivamente ad **€ 2.542,66** inclusa IVA 22%;
- in data **04.11.2024** avveniva la **ripresa dei lavori** come da verbale acquisito al protocollo generale n. 14792 in data 07.11.2024 e veniva stabilito il nuovo termine di **fine lavori** al **09.02.2025**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 24/84 del 22.01.2025 veniva concessa una **proroga di 90 giorni** naturali e consecutivi del termine contrattuale alla ditta

CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA 04323450751) per i lavori in argomento, fissando il nuovo termine di **fine lavori** al **09.05.2025**;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 46/152 del 14.02.2025 veniva approvata la **ridefinizione del Quadro Tecnico Economico post gara** dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò* dell'importo di **€ 370.000,00**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 64/201 del 27.02.2025 venivano approvati gli atti contabili relativi al **SAL n.1** e, per l'effetto, veniva liquidato e pagato alla ditta **CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA **04323450751**) con sede a Sternatia (LE) in via Neviera n. 33, un **acconto** sulla Fattura Elettronica n. FPA 2/25 del 24.02.2025 relativa al **Certificato di Pagamento n. 1** dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisita al protocollo generale n. 2773 in data 24.02.2025, pari a **€ 75.000,00** inclusa IVA 22%;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 74/230 del 06.03.2025 veniva rettificata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 64/201 del 27.02.2025 e veniva liquidata e pagata alla ditta **CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA **04323450751**), con sede a Sternatia (LE) in via Neviera n. 33, la Fattura elettronica n. FPA 2/25 del 24.02.2025 relativa al **SAL n. 1** come da **Certificato di Pagamento n. 1** dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisita al protocollo generale n. 2773 in data 24.02.2025, dell'importo pari a **€ 104.894,46** oltre IVA 22% in **€ 23.076,78**, per un importo complessivo pari a **€ 127.971,24**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 204/642 del 02.07.2025 venivano approvati gli atti contabili relativi al **SAL n. 2** e, per l'effetto, veniva liquidata e pagata alla ditta **CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA **04323450751**), con sede a Sternatia (LE) in via Neviera n. 33, la Fattura Elettronica n. FPA 5/25 del 25.06.2025 relativa al **SAL n. 2** come da **Certificato di Pagamento n. 2** del 19.06.2025 dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisita al protocollo generale n. 8911 in data 25.06.2025, dell'importo pari a **€ 76.609,89** oltre IVA 22% in **€ 16.854,18**, per un importo complessivo pari a **€ 93.464,07**;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 238/739 del 01.08.2025 veniva liquidata e pagata in favore del **Geom. Giuseppe PEDONE** (CF **PDNGPP68C22D237J** - P.IVA **04967120751**), la Fattura Elettronica di acconto n. FPA 2/25 del 04.07.2025 relativa ai **Servizi Tecnici** di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione operativa dell'intervento di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisita al protocollo generale n. 9446 in data 04.07.2025, dell'importo complessivo pari ad **€ 11.419,20** inclusa Cassa 4% e IVA 22%;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 238/739 del 01.08.2025 veniva liquidata e pagata in favore dell'**Ing. Nicola AVANTAGGIATO** (CF **VNTNCL78B21D862W** - P.IVA **04149080758**), la Fattura Elettronica di acconto n. 14 del 14.07.2025 relativa ai **Servizi Tecnici** di Direzione Lavori, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisita al protocollo generale n. 10016 in data 15.07.2025, dell'importo complessivo pari ad **€ 10.400,00** inclusa Cassa 4% (esente IVA – regime forfettario);
- al fine di sostenere i costi inerenti alcune criticità emerse in corso d'opera, dovute a fatto imprevisto ed imprevedibile, la DLL manifestava la necessità di procedere alla redazione di una Perizia Suppletiva e di Variante con copertura finanziaria nelle risorse disponibili nel Quadro Economico Rideterminato Post Gara, nella voce "Imprevisti" ed "Economie di gara";
- con nota acquisita al protocollo n. 16103 in data 10.11.2025 il Dipartimento bilancio, affari generali e infrastrutture - Sezione opere pubbliche e infrastrutture - Servizio gestione opere pubbliche della Regione Puglia, autorizzava l'utilizzo delle economie di gara disponibili nel Quadro Economico rimodulato post gara approvato con Determinazione n. 46/152 del 14.02.2025;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 429/1315 del 22.12.2025 veniva approvata la **Perizia Suppletiva e di Variante** dell'intervento di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, presentata dalla DLL e acquisita al prot. n. 11222 in data 08.08.2025, che fissava la nuova data di **fine lavori** al **13.07.2026**;
- con la medesima Determinazione veniva impegnata la somma complessiva di **€ 32.153,78** di cui **€ 23.440,18** per **variazione dell'importo contrattuale** per i lavori inclusa manodopera, oneri di sicurezza e IVA 22%, **€ 8.587,70** per **spese tecniche** inclusa Cassa 4% e IVA 22% ed **€ 125,90** per gli **incentivi alle funzioni tecniche**, per un importo complessivo di **€ 24.709,93** (79,73%) sul **Cap. 2902.5** del bilancio e di **€ 7.443,85** (20,27%) sul **Cap. 2902.6** del bilancio;

- con nota acquisita al protocollo n. 10195 in data 22.06.2026 veniva trasmesso dalla DLL il **Certificato di ultimazione dei lavori** di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, regolarmente conclusi in data **18.06.2026**;
- con nota acquisita al protocollo n. 14225 in data 10.09.2026 veniva trasmessa dalla DLL la contabilità finale, la Relazione sul conto finale e il **Certificato di regolare esecuzione** dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, dove risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 85.309,74** oltre IVA 22%;

VISTI:

- il **Certificato di ultimazione dei lavori** di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisito al protocollo n. 10195 in data 22.06.2026, dal quale si evince che gli stessi venivano regolarmente conclusi, dalla ditta appaltatrice **CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA **04323450751**), in data **18.06.2026**;
- gli atti contabili relativi allo **Stato Finale** dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisiti al protocollo generale n. 14225 in data 10.09.2026, dai quali risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 85.309,74** oltre IVA 22%;
- il **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisito al protocollo n. 14225 in data 10.09.2026;

VISTA la Fattura Elettronica n. 19/26 del 15.09.2026, presentata dalla ditta appaltatrice **CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA **04323450751**), relativa allo **Stato Finale** dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisita al protocollo n. 14510 in data 16.09.2026, dell'importo pari a **€ 85.309,74** oltre IVA 22% in **€ 18.768,14**, per un importo complessivo pari a **€ 104.077,88**;

DATO ATTO CHE l'importo dell'intervento di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò* pari complessivamente ad **€ 370.000,00** è garantito per **€ 295.000,00** (79,73%) dal contributo regionale concesso con D.G.R. n. 1374/2023 – L.R. n. 13/2001 e previsto al **Cap. 2902.5** del bilancio e per **€ 75.000,00** (20,27%) da fondi propri previsti al **Cap. 2902.6** del bilancio;

RITENUTO di poter approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisiti al protocollo n. 14225 in data 10.09.2026, dove risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 85.309,74** oltre IVA 22%;

RITENUTO di poter liquidare alla ditta appaltatrice **CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA **04323450751**) la Fattura Elettronica come sopra descritta, relativa ai lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 03.06.2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 22.01.2004;

DETERMINA

Le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **DI APPROVARE** gli atti contabili relativi allo **Stato Finale** e il **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò*, acquisiti al protocollo n. 14225 in data 10.09.2026, dove risulta un credito netto dell'impresa pari ad **€ 85.309,74** oltre IVA 22%;
- **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le ragioni espresse in narrativa, all'impresa **CHIRIACO' SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA **04323450751**), con sede a Sternatia (LE) in via Neviera n. 33, la Fattura Elettronica n. 19/26 del 15.09.2026, relativa allo **Stato Finale** dei lavori di

Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò, acquisita al protocollo n. 14510 in data 16.09.2026, dell'importo complessivo pari a **€ 104.077,88**, come segue:

- **€ 85.309,74** mediante accredito sul conto corrente dedicato avente il seguente Codice **IBAN IT19B0306979732100000001194**;
- **€ 18.768,14** all'Erario per IVA 22%;
- **DI DARE ATTO CHE** l'importo dell'intervento di *Rifacimento basolato e impianto di pubblica illuminazione di Borgo Calò* pari complessivamente ad **€ 370.000,00** è garantito per **€ 295.000,00** (79,73%) dal contributo regionale concesso con D.G.R. n. 1374/2023 – L.R. n. 13/2001 e previsto al **Cap. 2902.5** del bilancio e per **€ 75.000,00** (20,27%) da fondi propri previsti al **Cap. 2902.6** del bilancio;
- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva per **€ 82.981,29** (79,73%) sul **Cap. 2902.5** del bilancio e per **€ 21.096,59** (20,27%) sul **Cap. 2902.6** del bilancio, giusto impegno assunto con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 213/628 del 21.06.2024 e Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 429/1315 del 22.12.2025;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, 4^a comma, D. Lgs. 267/2000) e per ogni provvedimento di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Sticchi Alessia

Il Responsabile del Settore
RUSSO GIANLUIGI

Firmato digitalmente da
Gianluigi Russo
24/09/2026 13:09:49 UTC+0200

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.